



BAUABRECHNUNG vom 27.01.2022

Voranschlag 2021: Kreditgenehmigung durch AV vom 24.06.2020, Investitionsbetrag von CHF 100'000.00 ohne MWSt, VKA-Konto Nr. 1.7206.5032.00 / INV00009.

Auftragserteilung durch Kommission an der Sitzung vom 01.07.2020 (K-04/2020, Traktandum Nr. 3).

Auftragsbestätigung der Stebatec AG, Brugg vom 20.07.2020 (Gesamtbetrag CHF 100'502.30 inkl. MWSt).

Pos.	Bezeichnung, Rechnung	Abrechnungsbetrag	Differenzen zu: CHF 100'000.00 ohne MWSt (Pos. A) CHF 107'700.00 inkl. MWSt (Pos. B)	Bemerkungen, Begründungen
1	1. Teilrechnung vom 08.01.2021	27'995.00		
2	2. Teilrechnung vom 27.05.2021	27'995.00		
3	3. Teilrechnung vom 18.11.2021	27'995.00		
4	Schlussrechnung vom 21.12.2021	10'952.65		<u>Bauseitiges Unvorhergesehenes</u> (Meldungen durch Unterhaltsdienst): - Ersatz defektes Entwässerungsventils vom Kompressor am 17.03.2021 d.h. Ausführung vor Baubeginn EMRSL. - Ersatz defekter Lampe beim Waschbecken am 13.10.2021.
A	Beträge ohne MWSt	94'937.65	-5'063.35	Abrechnungsbetrag ohne MWSt gemäss VKA-Konto Nr. 1.7206.5032.00 / INV00015
	MWSt mit 7.7%	7'310.15		
B	Beträge inkl. MWSt	102'247.80	-5'452.20	Abrechnungsbetrag mit MWSt gemäss Rechnungen

Schlussbemerkungen:

- Die Bauabrechnung zeigt eine Kostenunterschreitung von **CHF 5'063.35** (ohne MWSt) gegenüber der Kreditgenehmigung. Die Differenz beträgt somit ca. -5.1%.
- Die Anlage mit der neuen EMRSL-Ausrüstung ist seit der Abnahme/Begehung vom 08.12.2021 durch Hubert Allemann (VKA-Geschäftsstelle), Martin Cina (Unterhaltsdienst, Bauamt Nidau), Heinrich Hesse (Stebatec) und Jean-Daniel Zeller (S&P) einwandfrei in Betrieb.
- Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa) vom 14.12.2021.

Schmid & Pletscher AG
 Hauptstrasse 66, PF 76
 2560 Nidau

Jean-Daniel Zeller
 (Interne Ablage, S&P Objekt Nr. 34-05.60)